

新北市政府工務局核發建築物使用執照查驗項目紀錄表

107.9.27

項次	現場	勘驗	項目	抽驗	位置	結果
一	<b>公共設施</b>					
	(一)	基地周邊之道路是否修復完成				是 否
	(二)	基地周邊之溝渠(公共排水溝)是否修復完成				是 否
	(三)	基地周邊路燈是否修復完成				是 否
	(四)	基地周邊行道樹是否補植				是 否
二	(五)	臨基地上、下游二十公尺內連接管暨雨水下水道設施 (請檢附竣工後基地周邊之連接管暨雨水下水道照片)				是 否
	<b>建築物四周環境</b>					
	(一)	私設通路路面已鋪設完成				是 否
	(二)	搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋、拆除之舊有建築物是否拆除完竣				是 否
	(三)	是否已清除一切廢棄物並疏通水溝				是 否
三	<b>建築物位置、主要構造、室內隔間、主要設備(隱蔽部分由監、承造人及專任工程人員簽證負責)</b>					
	(一)	建築物位置與核准圖說相符				是 否
	(二)	主要構造：主要樑柱、承重牆壁、樓地板、屋頂構造已按圖施工				是 否
	(三)	室內隔間已按圖隔間完成				是 否
	(四)	公用部分樓梯間及門廳之地坪及牆壁飾材已完成				是 否
	<b>(五) 主要設備</b>					
	1	消防設備已檢附消防單位核准文件				是 否
	2	避雷設備已依核准圖安裝完成				是 否
	3	設置專用下水道者已檢附核准文件 用戶排水設備申請聯接下水道者已檢附核准文件 建築物污水處理設施者已依核准圖安裝完成				是 否
	4	雨水貯留利用設施已檢附水利單位核准文件				是 否
	5	雨水貯集滯洪設施(透水保水設施或水土保持設施)已檢附水利或水保單位核准文件				是 否
	6	昇降機設備已安裝完成				是 否
	7	防空避難設備：防火門窗、鐵爬梯、緊急出入口已依核准圖說設置完成				是 否
	8	停車空間：地坪與車位已按圖施作漆繪完成 機械停車設備已安裝完成				是 否
	<b>(六) 建築物方面</b>					
1	建築物外牆立面已完成外表飾材及門窗開口是否與竣工圖相符				是 否	
2	門窗框含玻璃已安裝完成並可供使用				是 否	
3	綠化已依核准圖說完成				是 否	
4	騎樓已依核准圖說留設				是 否	
5	天井已依核准圖說留設				是 否	
6	露臺是否依核准圖說留設				是 否	
<b>(七) 防火避難設施</b>						
1	防火區劃及防火門窗已依核准圖說及規定完成				是 否	
四	<b>山坡地安全監測系統(隱蔽部分由監、承造人及專任工程人員簽證負責)適用103年1月1日起申請建照案件</b>					
	(一)	監測儀器已依核准圖說留設				是 否
五	<b>室內裝修</b>					
	(一)	天花板型式、淨高是否與核准圖說相符				是 否
六	<b>變更使用</b>					
	(一)	申請範圍內是否已施作完成				是 否
備註：各區公所僅就第一之(一)、(二)、(三)、(四)項查驗。						
建照號碼：		區公所		竣工查驗時間： 年 月 日		缺失改善完成時間： 年 月 日
會勘單位及人員：		水利局：		起造人：		監造人：
		工務局：		承造人：		專任工程人員/工地主任：