

臺北市建築工程施工勘驗紀錄表(鋼筋)

執照號碼		開工日期： 年 月 日			
申報勘驗樓版		竣工期限(含/不含展期)： 年 月 日			
查驗項目		初勘	不符內容	複勘	不符內容
1	現場施工進度與申報施工勘驗進度是否相符				
2	樓版的範圍及尺寸與設計圖說是否相符				
3	樑的位置及尺寸與設計圖說是否相符 查驗位置：				
4	柱的位置及尺寸與設計圖說是否相符 查驗位置：				
5	鋼筋主筋號數、支數、間距、搭接位置及長度 與設計圖說是否相符 查驗位置：				
6	鋼筋保護層厚度與設計圖說是否相符 查驗位置：				
7	鋼筋箍筋(含繫筋)號數、形式及間距與設計 圖說是否相符 查驗位置：				
8	鋼筋錨定長度與設計圖說是否相符 查驗位置：				
9	鋼筋角隅及開口補強與設計圖說是否相符 查驗位置：				
勘驗結果					
初勘日期： 年 月 日 ☐ 尚符規定 ☐ 未符合規定，請於三日內完成改善後再申請複驗 公會戳章： 查驗人員(簽名)：			工地負責人(簽名)： 專任工程人員(簽名)： 監造建築師(簽名)：		
複勘日期： 年 月 日 ☐ 尚符規定 ☐ 未符合規定 公會戳章： 查驗人員(簽名)：			工地負責人(簽名)： 專任工程人員(簽名)： 監造建築師(簽名)：		

備註：查驗主要結構處數如下：非供公眾使用建築物至少 3 處，供公眾使用建築物至少 6 處；
若勘驗樓地板面積超過 1000m²之建築物其查驗位置處數應加倍。