



評選項目及評選方式標準：

評選項目		評選方式標準	是否有附件	備註 (頁碼)
工地 友善 管理 (45%)	施工品管 措施 (25%)	確實落實安全防護措施檢查，並定期巡查紀錄及現況照片		
		營建材料有效循環再利用		
		施工智能管理精進措施（包括使用自動化監測、運用人工智慧(AI)、IoT物聯網監控及施工品質檢查與缺失追蹤資訊化等）		
		現場預防火災設施及防範(包括使用符合CNS規範之防焰帆布、動火作業前巡查及監火紀錄、滅火器及動火作業用防火毯配置、人員教育訓練及標語設置等)		
	施工圍籬 (綠)美化 (10%)	(綠)美化主題設計與理念（融入在地特色或市民共同參與互動等）		
		(綠)美學設計及創意構想(形塑新北新風貌具有城市美學的創意)		
		(綠)美化整體呈現成效(城市美化成果、資訊傳遞與減碳效益等)		
		(綠)美化資材回收、再利用計畫		
	性別平等 友善措施 (10%)	設置相關性別平等友善設施及維護(例如：設置性別友善廁所、設置哺集乳室、提供女性生理用品、提供工地夜間照明等)		
		鼓勵女性參與建築工地工作相關措施(例如：提供員工彈性工時措施、提供優於勞保之產假、設計女性勞工可操作的施作工法等)		
		辦理工地主任或主管人員的實體或線上性平宣導課程至少1小時		
		張貼促進性別平等或性騷擾防治之標語與海報		
	污染防制管理 (25%)	採用低噪音機具或工法		
主動加裝隔音設備或其他有效降低音量設備，並檢附該設備裝置前後分貝數減少之相關資料				
現場施作遮雨、擋雨、導雨設施及沉砂池，執行基地內外環境清理(含廢水排放及溝渠疏通等)，並檢附定期維護紀錄				
工區產生之事業廢棄物或剩餘土石方檢附委託清除處理合約並載明土方流向及收容場所相關文件、營建剩餘土石方之B7土方等高含水量土方處置作為				
於工區範圍內設置空品感測器及噪音監控設備				
空品感測器及噪音監控設備含自動通報系統、自動連動污染防制設施，如手機LINE警示通報、自動灑水設備或其他連動控制系統(空品或噪音設備設置自動通報系統及設置自動連動污染防制設施)				

	工區CCTV影像執行科技污染辨識及通報(可自行建置或提供介接方式至環保局，由環保局執行道路污染辨識及通報，監控畫面應涵蓋營建產出物車輛進出情形、車號及廢棄物貯存區)		
	訂定規定並落實進場施工機具全數取得清潔排放自主管理標章或半數取得清潔排放自主管理標章(訂定之規定得為契約規範、環評承諾、空維區規範、或與環保局簽署同意書)		
	營建工程空氣污染防制設施管理辦法各項空氣污染防制設施之設置紀錄及佐證資料		
	營建工程相關施工規範(或規定)納入環境保護規定，如契約文件納入空氣污染防制或噪音設施規範、工程經費編列明細表中空氣污染或噪音防制設施量化編列、以及施工計畫或監督計畫納入空氣污染或噪音相關規定事項		
評選項目	評選方式標準	是否有附件	備註(頁碼)
安全衛生管理 (15%)	取得新北市營造工地承攬管理認證標章		
	對進場勞工納入勞工職業災害保險		
	施工圍籬包含職業安全衛生相關訊息		
周邊道路維護 (5%)	工地周邊20米內道路平整狀況及人行通行環境安全無礙等相關維護紀錄		
策進創新作為 (10%)	規劃或實際施工使用低揮發性有機物含量或低逸散排放之塗料(如水性塗料、取得環保標章或綠建材標章塗料)		
	臨建築線側施工圍籬自建築基地內自行退縮且供公眾通行者		
	工區內廢水回收利用及工地廢棄物分類回收		
	設置逕流廢水水質自動監測設施，並檢附水質監測結果。監測項目應至少監測pH、SS		
	職場霸凌防治措施		
	採低碳作為等新穎措施(採預鑄工法、系統模板、使用低碳混凝土、再生建材、電動或低耗能機具、LED燈具、工務所屋頂加裝太陽能板等)		
	其他相關工程施工管理、污染及噪音防制、友善環境或其他新穎措施，倘經評審委員會同意，得酌予增加計分。		

**重要提醒：**

1. 請於各評分項目填寫有或無相關附件，倘有，請於附件左上角填寫該評分項目名稱，並於右上角填寫該評分項目附件之頁次及總頁次。(如附件)
2. 各評分大項(施工品質措施→施工圍籬(綠)美化→性別平等友善措施→污染防制管理→...→策進創新作為)相關附件，請依評分順序依序編制。

確實落實安全防護措施檢查，並定期巡查紀錄及現況照片